

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	府中市公共下水道（防災・安全）																
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象	府中市										
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。</li> </ul>																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>高木排水区における下水道による都市浸水対策達成率を18%（H21末）から61%（H26末）に向上させる。</li> <li>上下処理区の処理場の機械・電気設備の耐用年数が達していることから、機能低下とならないため長寿命化計画を策定し、機能の向上を図る。</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考										
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)											
①下水道による都市浸水対策達成率（高木排水区） 整備済面積(ha)／認可計画面積(ha)				18%	44%	61%											
②上下水質管理センター改築工事達成率 改築済工事費（円）／計画改築工事費（円）				19%	25%	100%											
全体事業費	合計 (A+B+C)	406	A	406	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0%						
事後評価（中間評価）																	
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																	
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期											
府中市建設産業部上下水道課において実施						事業終了後 公表の方法 市ホームページにて公表											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
府中排水区																	
A-1-1	下水道	一般	府中市	直接	-	雨水	新設	府中市排水管整備（浸水対策）高木排水区	雨水管φ1000～1600 U1600 L=460m	府中市						241	
上下排水区																	
A-2-1	下水道	一般	府中市	直接	-	汚水	改築	上下水質管理センター 510m3/日	設備改築（水処理、汚泥処	府中市						159	
A-2-2	下水道	一般	府中市	直接	-	汚水	改築	上下水質管理センター 510m3/日	長寿命化計画策定	府中市						6	長寿命化
合計											406						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H22	H23	H24	H25	H26		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				
II 定量的指標の達成状況	指標①（浸水対策達成率（高木排水区））	最終目標値	61%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	95%	
	指標②（上下水質管理センター改築工事達成率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	72%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）				
指標②（上下水質管理センター改築工事達成率）については長寿化計画の策定で、事業期間が平成29年度末までに延伸したために最終実績値が目標に達していないが、延伸した期間内に目標値に達するように施工する。				

社会資本総合整備計画

計画の名称			交付対象	府中市
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）			



