

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月24日

計画の名称	府中市公共下水道（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	府中市												
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。耐用年数に達した処理場の機能低下とならないため長寿命化計画を策定し、改築更新を実施し、自然環境保全及び安定的な汚水処理を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	74	A	74	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （H27当初）	中間目標値 （H29末）	最終目標値 （H31末）
1	現在、実施している上下水質管理センターの改築更新達成率を72%（H26末）から100%（H29末）に向上させる。又、平成29年度には、2系水処理・汚泥処理についての長寿命化計画を策定する 上下水質管理センター改築工事達成率 改築済工事費（円）/計画改築工事費（円）	72%	100%	100%
2	高木排水区における下水道による都市浸水対策達成率を61%（H26末）から65%（H31末）に向上させる 下水道による都市浸水対策達成率（高木排水区） 整備済面積（ha）/認可計画面積（ha）	61%	65%	65%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	府中市	直接	府中市	終末処 理場	改築	上下水質管理センター	設備改築(水処理・汚泥処理 )	府中市						58		策定済	
		長寿命化計画																		
	A07-002	下水道	一般	府中市	直接	府中市	終末処 理場	改築	上下水質管理センター	設備改築更新実施設計	府中市							10		策定済
	A07-003	下水道	一般	府中市	直接	府中市	管渠(雨水)	新設	府中市排水管整備(浸水 対策)	雨水管 1600*1600 L=12m	府中市							6		-
											小計							74		
											合計							74		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 府中市上水下水道課において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>指標1 計画していた施設について改築更新を行った。また、2系水処理・汚泥処理についての長寿命化計画を策定した。</p> <p>指標2 計画どおり工事を実施し、都市浸水対策達成率（高木排水区）の目標値に達した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な点検・調査及び長寿命化を含めた改築等を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	65%
	最終実績値	65%