

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	52.0%	52.0%
中学校	94.1%	100.0%
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成21年度～22年度の二ヶ年で明郷小学校において、明郷小学校の補強工事及び統合新校舎建設を計画した。第三中学校校舎においては耐震性の無い校舎を解体した後、新校舎建設の着手に伴う耐震化工事の内、年度予定工事を完了した。
明郷小学校校舎は、耐震工法の設計変更があったこと及び評価委員会への申請が集中していた等から、評価委員会より評価書の交付に不測の日数を要したため、平成21年度予定工事の一部を、平成22年度へ計画変更した。
南小学校体育館においては、評価委員会から診断内容の追加項目が発生し、評価を得ることに不測の日数を要したことから、実施時期を平成22年度へ計画変更し、平成22年度で工事を完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

事業計画なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

明郷小学校校舎トイレの老朽化及び屋上防水工事並びに環境改善に伴う空調設備の整備を図ったが、耐震補強事業の変更により、外壁改修を行う時期を平成22年度へ変更した。
第三中学校技術棟の教育内容変更に伴う大規模改造 I 期工事分及び空調設備の整備を図った。
市内5小学校と2中学校の地上デジタル放送対応のアンテナ工事の整備を図った。
市内2小学校と3中学校の太陽光発電設備の設置は、設置個所の検討に不測の日数を要したことにより、平成22年度工事へ計画変更し、平成22年度に工事完了した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

第三中学校の水泳プールを計画予定通り改築した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年4月22日に、本市の教育委員会議において、事後評価を実施した。その結果を、本市の教育委員会のホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成21年度施設整備計画において計画した事業のうち、6事業及び明郷小学校校舎地震補強事業の一部を実施することが出来なかった。翌年度に事業繰越し、平成22年度に繰越事業を完了した。次年度以降の施設整備計画は、実施可能な計画を十分に検討し、今後の施設整備計画の策定の際には、緊急性、必要性、重要性を考慮して計画的に実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 府中市公立学校施設整備計画

都道府県名	広島県
市町村名	府中市

2 計画作成主体 府中市

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
明郷小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年3月31日		事業費変更	平成21年12月18日	安心・安全な学校づくり交付金内容変更(第二回)に伴い、当該事業費を変更した
第三中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成22年3月18日		事業費変更	平成21年5月14日	安心・安全な学校づくり交付金内容変更(第一回)に伴い、当該事業費を変更し
第三中学校(Ⅰ期工事)	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成22年3月18日		事業費変更	平成21年5月14日	安心・安全な学校づくり交付金内容変更(第一回)に伴い、当該事業費を変更し
第三中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	○	平成22年3月24日		事業費変更	平成21年5月14日	安心・安全な学校づくり交付金内容変更(第一回)に伴い、当該事業費を変更し
南小学校	①	0501	(特)地震補強	屋		○	平成23年3月10日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
栗生小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成22年3月9日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
南小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成22年3月9日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
第一中学校	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成22年3月2日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
国府小学校	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成22年2月16日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
明郷小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成23年3月29日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
府中小学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成23年2月23日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
第一中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成23年3月28日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
第三中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成23年3月29日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した
府中中学校	③	2301	太陽光発電	校	R	○	平成23年2月23日		追加	平成21年6月16日	平成21年6月16日付けの整備計画変更に伴い、当該事業を追加した