

別紙

I . 事業評価総括表（令和 7 年度）

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	諸毛3号線道路改良工事	府中市	4,959,900	4,400,000	

Ⅱ．事業評価個表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	諸毛3号線道路改良工事					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		府中市					
交付金事業実施場所		府中市諸毛町字竹之迫					
交付金事業の概要		諸毛地区と諸田公民館を結ぶ主要な生活道路である諸毛3号線は、地域住民に欠かすことのできない道路です。しかし、本路線は道路幅員が狭く車両の通行に支障をきたしていることから、高齢者ドライバーが安全に通行できない状態となっています。そのため、当該箇所においてコンクリートブロック積の路肩補強及びアスファルト舗装盤の打ち直しを行うことで交通の安全性を確保します。（改良工事を行う距離L=53.0m、コンクリートブロック積工A=16.0㎡、アスファルト舗装を行う面積A=219㎡）					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		第5次府中市総合計画（令和2年度～令和11年度） 基本目標4 安全・安心が持続するまち 4. 安全・安心で快適な暮らしを実感できる生活環境を確保します 3) 防犯・交通安全の推進 ○交通事故に遭わない、起こさないよう、交通安全教育の充実と交通安全施設の整備を促進するほか、高齢者ドライバーの交通安全に配慮した対策を進めます。					
事業開始年度		令和7年度		事業終了（予定）年度		令和7年度	
事業期間の設定理由		-					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標			評価年度	令和7年度
		工事終了時の町内会の満足度 100%	工事によって安全が確保できたという回答／聞き取り数	成果実績	%	100	
				目標値	%	100	
				達成度	%	100	
		評価年度の設定理由					
		当該事業の終了年度					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		-					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無							

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和7年度	年度	年度
	改良工事	活動実績	m	53		
		活動見込	m	53		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和7年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,959,900					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
諸毛3号線道路改良工事		一般競争入札		株式会社 中國開発 (府中市)		4,959,900
交付金事業の担当課室	建設部土木課					
交付金事業の評価課室	総務部企画財政課					