

別紙

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	下上山線道路改良工事	府中市	4,876,300	4,400,000	

II. 事業評価個表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	下上山線道路改良工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		府中市				
交付金事業実施場所		府中市上山町字下陰地				
交付金事業の概要		上山地区と市内を結ぶ主要な幹線道路である下上山線は、地域住民の生活に欠かすことのできない道路です。しかし、一部分においては経年劣化によりアスファルト舗装盤や路肩の損傷といった道路の破損が確認され、該当箇所を自動車で行くとハンドル操作に支障をきたすことがあるなど、高齢者ドライバーが安全に通行できない状態となっています。そのため、該当箇所についてコンクリートブロック積の路肩補修及びアスファルト舗装盤の補修を行うことで交通の安全性を確保します。（補修工事を行う距離L=20.0m、アスファルト舗装を行う面積A=63㎡）				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第5次府中市総合計画（令和2年度～令和11年度）</p> <p>基本目標4 安全・安心が持続するまち</p> <p>4. 安全・安心で快適な暮らしを実感できる生活環境を確保します</p> <p>3) 防犯・交通安全の推進</p> <p>○交通事故に遭わない、起こさないよう、交通安全教育の充実と交通安全施設の整備を促進するほか、高齢ドライバーの交通安全に配慮した対策を進めます。</p>				
事業開始年度		令和6年度		事業終了（予定）年度		令和6年度
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度
	工事終了後の町内会の満足度100%	工事によって安全が確保できたという回答／聞き取り数	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100	
	評価年度の設定理由					
	当該事業の終了年度					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
-						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						

		無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和6年度	年度	年度	
	コンクリートブロック積工の延長	活動実績		m	20		
		活動見込		m	20		
		達成度		%	100		
交付金事業の総事業費等		令和6年度	年度	年度	備考		
総事業費		4,876,300					
交付金充当額		4,400,000					
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		4,400,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良		一般競争入札		栗根建設㈱（府中市）		4,876,300	
交付金事業の担当課室	建設部土木課						
交付金事業の評価課室	建設部土木課						