

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要した 経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	諸田分団第2部消防車庫建設工事	府中市	5,343,840	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	諸田分団第2部消防車庫建設工事	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		府中市	
交付金事業実施場所		府中市諸毛町	
交付金事業の概要		<p>諸田分団第2部消防車庫は諸毛地区で火災が発生した際の消火活動の重要な拠点です。現在、水道設備がなく、消火活動の際に欠かせない消防用ホース等の整備に通常以上の負担がかかっています。有事の際の出動など消防団活動に支障をきたさないよう、万全の体制を整えるため諸田分団第1部屯所の隣接地に車庫を建設します。</p> <p>（仕様）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○木造平屋建て 37.5㎡ ○外構工事 ・コンクリート舗装 7.9㎡ 	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第4次府中市総合計画（平成27年度～平成36年度）</p> <p>基本目標2 生活環境づくり</p> <p>1. 防災・減災の体制整備</p> <p>2) 迅速な災害時対応の仕組みづくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ○火災発生時における消防・救急活動に備えて、防火水利の確保が困難な地区における防火水槽の充実を図るほか、常備・非常備組織の強化を図ります。 	
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度	
	工事終了後の 地域満足度 100%	町内会町および消防 団役員への消防力が 強化できたと思うか の聞き取り（6名）	成果実績	%		100	
			目標値	%		100	
			達成度	%		100	
	評価年度の設定理由						
	当該事業の終了年度						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度		
	消防車庫の建設		活動実績	件	1		
			活動見込	件	1		
			達成度	%	100		
交付金事業の総事業費 等	平成30年度				備考		
総事業費	5,343,840						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
建築一式		一般競争入札		榎原建設（株）（府中市）		5,343,840	
交付金事業の担当課室	危機管理室						
交付金事業の評価課室	危機管理室						