

質 問 回 答 書

工 事 名 称 栗生小学校屋上防水改修工事

令和7年7月15日
府中市建設部都市デザイン課
No.1

番 号	図面番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1		仕様書の数量を基に見積入札致します。工事完成時点では実施数量にて精算して頂けると考えて良いですか。	図面に示している施工範囲が追加になる場合は追加変更をしますが、図面に示している範囲が変わらなければ数量の変更はおこないません。
2		現場施工は振動及び騒音が伴います。施工作業の制限は、特になく工事と考えて良いですか。	学校の利用状況によりますので契約後に学校との協議にて制限を確認します。
3	A-05	断面図のY4通り、パラペットの高さが300と表記に有りますが、既存は900程度ありますので、安全手摺の単管は1段で考えて良いですか。	900程度ある区間は1段で良いです。
4		直接仮設工事の枠組本足場(手すり先行方式)の昇降足場をクサビ式本足場(手すり先行方式)の昇降足場で、考えて良いですか。	変更する理由によっては良いです。変更する場合は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事講習、災害防止対策要綱その他関係法令等を遵守し、適切な材料及び構造、また適切な保守管理を行うことを条件とします。
5		ラフタークレーンの設置はグラウンドの校舎側と考えて良いですか。	そのようになると考えられますが、学校の利用状況等を考慮して設置する位置を決定する必要があるため、契約後に学校との協議にて決定します。
6		昇降足場の設置位置を北側プールの付近にし、資材・廃材のストックヤードも確保したいのですが。よろしいでしょうか。	足場及びストックヤードの位置は学校の利用状況等を考慮して設置する位置を決定する必要があるため、契約後に学校との協議にて決定します。