

質 問 回 答 書

工 事 名 称 旭小学校屋上防水改修工事

8月12日
府中市建設部都市デザイン課
No.1

番 号	図面番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1		中東情勢により、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、未だに先行きが分からない状況です。契約締結後の状況で、工期・価格の見直しはお考えでしょうか。	契約締結後の工期及び請負代金額の変更は府中市建設工事請負契約約款第21条及び第25条の規定に基づき協議とします。また、着手したが材料が入らないとなると学校の施設運営に影響するため、材料確保の目的がたってからの工事着手とします。
2		使用材料等について、入手困難な場合は、代替え案は可能でしょうか。	可能です。
3		既存防水撤去について、アスベストは含有していないと考えてよろしいでしょうか。アスベスト調査費及び含有の際の撤去処分費は本工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。	アスベストは未調査です。調査費及び含有の場合は本工事に含み、変更対象とします。
4		現地確認を行うことは可能でしょうか。	可能です。日程調整等については学校教育課(電話0847-44-9025)にお問い合わせください。
5		既存防水の仕様をご教示ください。	加硫シート防水t=1.2シルバーコート仕上げです。
6		既設ドレンの大きさをご教示ください。	既設ドレンの大きさは全て同じではないので契約後に現地確認ください。
7		立上り端部の納まりが不明です、詳細をご指示ください。	図面等はありませんので、契約後に現地確認ください。
8		屋上13の部分について断面詳細図をいただけないでしょうか。	断面詳細図はありません。