

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月24日

計画の名称	府中市公共下水道												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	府中市												
計画の目標	生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため、公共下水道事業を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	380	A	380	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	府中処理区の下水道処理人口普及率を、35%(H26末)から44%(H31末)に向上させる。 府中処理区下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/行政人口	35%	40%	44%
2	上下処理区の下水道処理人口普及率を、95%(H26末)から96%(H31末)に向上させる。 上下処理区下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/行政人口	95%	96%	96%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	府中市	直接	府中市	管渠(汚水)	新設	府中市汚水管整備事業(未普及解消)	汚水管 200 L=8.0m	府中市						368	-	-	
	A07-002	下水道	一般	府中市	直接	府中市	-	-	効率的汚水処理整備計画策定事業	アクションプラン策定に係る整理	府中市						9		-	
	A07-003	下水道	一般	府中市	直接	府中市	管渠(汚水)	新設	府中市汚水管整備(未普及解消)	汚水管 150 L=0.07km	府中市						3		-	
												小計						380		
												合計						380		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 府中市上水下水道課により実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>指標1 府中処理区の下水道人口普及率を35%から39%に向上することができた。</p> <p>指標2 上下処理区の下水道人口普及率は計画どおり向上することができた。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
遅延した道路改良工事の進捗にあわせて、着実に下水道整備を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	府中処理区下水道処理人口普及率	
	最終目標値	44%
	最終実績値	39%
2	上下処理区下水道処理人口普及率	
	最終目標値	96%
	最終実績値	96%